

## Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Михайловскагропромэнерго" за 4 квартал 2014г., млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
руководитель организации  
В.Н. Копылов

(подпись)

" " 20 15 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [ 1,2,3,4 квартал 2014 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего 2014г.	за отчетный квартал	всего 2014г.	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=1+2-3	17	18	19	20		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>0,806</b>	<b>5,100</b>	<b>4,990</b>	<b>1,401</b>	<b>1,983</b>	<b>1,334</b>	<b>1,339</b>	<b>1,159</b>	<b>1,281</b>	<b>1,206</b>	<b>0,387</b>	<b>4,481</b>	<b>0,443</b>			<b>0,916</b>					Профинансировано с учетом переходящего остатка с 2013 года
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>0,806</b>	<b>5,100</b>	<b>4,990</b>	<b>1,401</b>	<b>1,983</b>	<b>1,334</b>	<b>1,339</b>	<b>1,159</b>	<b>1,281</b>	<b>1,206</b>	<b>0,387</b>	<b>4,481</b>	<b>0,443</b>			<b>0,916</b>					
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>0,806</b>	<b>5,100</b>	<b>4,990</b>	<b>1,401</b>	<b>1,983</b>	<b>1,334</b>	<b>1,339</b>	<b>1,159</b>	<b>1,281</b>	<b>1,206</b>	<b>0,387</b>	<b>4,481</b>	<b>0,443</b>			<b>0,916</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>в т.ч.: Реконструкция ВЛ, КЛ</b>	<b>0,786</b>	<b>4,395</b>	<b>3,210</b>	<b>0,827</b>	<b>0,773</b>	<b>1,129</b>	<b>0,905</b>	<b>1,646</b>	<b>1,251</b>	<b>0,793</b>	<b>0,281</b>	<b>3,21</b>	<b>0,281</b>								
1	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п/с 110/6 "ЖБИ-130" от КТП № 48 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП " 48 по ул. Некрасовская		<b>0,896</b>	<b>0,332</b>				<b>0,112</b>	<b>0,448</b>			<b>0,448</b>	<b>0,22</b>	<b>0,332</b>	<b>0,22</b>							Не завершенная реконструкция
2	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п/с 110/35/6 "Михайловка" от КТП № 14 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 14 по ул. Тихоокеанская		<b>0,691</b>	<b>0,423</b>					<b>0,346</b>	<b>0,362</b>	<b>0,345</b>	<b>0,061</b>	<b>0,423</b>	<b>0,061</b>								Не завершенная реконструкция
3	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 49 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская, Уссурийская в с. Михайловка		<b>1,104</b>	<b>0,773</b>	<b>0,827</b>	<b>0,773</b>	<b>0,277</b>						<b>0,773</b>									Не завершенная реконструкция
4	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 23 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская в с. Михайловка		<b>0,988</b>	<b>1,349</b>			<b>0,494</b>	<b>0,460</b>	<b>0,494</b>	<b>0,889</b>			<b>1,349</b>									
5	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 38 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Тихоокеанская в с. Михайловка		<b>0,716</b>				<b>0,358</b>		<b>0,358</b>													Не завершенная реконструкция
<b>1.1.1.1</b>	<b>Незавершенная реконструкция объектов в 2013г.: всего</b>																					
	в том числе:																					
1	Прокладка основной и резервной КЛ 6кВ между ЗТП № 11 до ЗТП № 13 в п. Новошахтинский с заменой КЛ, прокладка резервного кабеля	<b>0,116</b>															<b>0,116</b>			<b>0,116</b>		Объект введен в эксплуатацию в 2013г. (экономия средств)
2	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 1,3 от КТП № 16 "Комсомольская" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и замена провода АС на провод марки СИП большего сечения с заменой вводов к жилым домам по ул. Комсомольская в с. Михайловка	<b>-0,104</b>															<b>-0,104</b>			<b>-0,104</b>		Объект введен в эксплуатацию в 2013г. (перерасход средств)
3	Установка КТПН-250 в центре нагрузок по ул. Калининская, реконструкция отпайки ВЛ-6кВ от Ф 6 кВ №6 "Михайловка" для энергоснабжения ТП и реконструкции Ф 0,4кВ №3,4 от ТП 15 для переключения их на вновь введенную ТП	<b>0,128</b>															<b>0,13</b>			<b>0,128</b>		Объект введен в эксплуатацию в 2013г. (экономия средств)
4	Установка КТПН-250 кВ в центре нагрузок по ул. Луговая, строительство отпайки ВЛ-6кВ № 11 "Навловка-1" для энергоснабжения КТПН п. Новошахтинский	<b>0,180</b>	<b>0,333</b>				<b>0,333</b>						<b>0,333</b>				<b>-0,153</b>			<b>-0,153</b>		Не завершенная реконструкция
<b>1.1.2</b>	<b>Установка приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности</b>	<b>0,02</b>	<b>0,705</b>	<b>1,271</b>	<b>0,574</b>	<b>0,574</b>	<b>0,065</b>	<b>0,240</b>	<b>0,066</b>	<b>0,295</b>		<b>0,162</b>	<b>1,271</b>	<b>0,162</b>	<b>1,271</b>	<b>0,162</b>	<b>-0,546</b>					Перерасход средств

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.