

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Михайловскагропромэнерго" за 2014г., млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)

Утверждаю
руководитель организации
В.Н. Копылов

(подпись)

" ___ " _____ 20 15 года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014 год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6=1+2-3	7=3-2						
ВСЕГО,		0,806	5,1	4,99	4,481		0,916		88		0	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,806	5,1	4,99	4,481		0,916		88		0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,806	5,1	4,99	4,481		0,916		88		0	
1	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п\с 110/6 "ЖБИ-130" от КТП № 48 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП " 48 по ул. Некрасовская в с. Михайловка		0,896	0,332	0,332				37			незавершенная реконструкция
2	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п\с 110/35/6 "Михайловка" от КТП № 14 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 14 по ул. Тихоокеанская		0,691	0,423	0,423				61			незавершенная реконструкция
3	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 49 с заменой деревянных опор на ж\б с заменой провода АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская, Уссурийская в с. Михайловка		1,104	0,773	0,773				70			незавершенная реконструкция
4	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 23 с заменой деревянных опор на ж\б с заменой провода АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская в с. Михайловка		0,988	1,349	1,349			0,361	137		0,361	перерасход средств
5	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 38 с заменой деревянных опор на ж\б с заменой провода АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Тихоокеанская в с. Михайловка		0,716						0			незавершенная реконструкция
6	Незавершенная реконструкция объектов в 2013г.: всего											
	в том числе:											
6.1	Прокладка основной и резервной КЛ 6кВ между ЗТП № 11 до ЗТП № 13 в п. Новошахтинский с заменой КЛ, прокладка резервного кабеля	-0,116						-0,116			-0,116	Объект введен в эксплуатацию в 2013г. (экономия средств)

6.2	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 1,3 от КТПН № 16 "Комсомольская" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и замена провода АС на провод марки СИП большого сечения с заменой вводов к жилым домам по ул. Комсомольская в с. Михайловка	0,104						0,104		0,104	Объект введен в эксплуатацию в 2013г. (перерасход средств)
6.3	Установка КТПН-250 в центре нагрузок по ул.Калининская, реконструкция отпайки ВЛ-6кВ от Ф 6 кВ №6"Михайловка" для энергоснабжения ТП и реконструкции Ф 0,4кВ №3,4 от ТП 15 для переключения их на вновь введенную ТП	-0,128						-0,128		-0,128	Объект введен в эксплуатацию в 2013г. (экономия средств)
6.4	Установка КТПН-250 кВ в центре нагрузок по ул. Луговая, строительство отпайки ВЛ-6кВ № 11 "Павловка-1" для энергоснабжения КТПН п. Новошахтинский	0,18		0,333	0,333			0,153			Не завершенная реконструкция
7	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности		0,705	1,271	1,271			0,566	180		Перерасход средств по причине перевыполнения плана
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
2	Новое строительство										
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
2.2	Прочее новое строительство										
1	Объект 1										
	в том числе ПТП										
2	Объект 2										
	в том числе ПТП										
	Справочно:										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы										
1	Объект 1										
2	Объект 2										

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.