

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 4 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)																			
		Всего										Отчетный квартал									
		План					Факт					План					Факт				
		Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО	5,123			5,123		3,695			3,695		1,223			1,223		1,223			1,223	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	5,123			5,123		3,695			3,695		1,223			1,223		1,223			1,223	
	ВСЕГО	5,123			5,123		3,695			3,695		1,223			1,223		1,223			1,223	

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 4 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)																				Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода		Причины отклонений (Примечания)
		Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет											
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт													
		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет											
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35		
	ВСЕГО	5,362	5,414	1,023	0,944	1,339	1,097	1,433	1,705	1,567	1,668	-0,052	0,469(неосвоено в 2016г.)+4,893(в тарифе на 2017г.)=5,362											
1	Техническое перевооружение и реконструкция	4,584	4,725	0,85	0,823	1,339	0,992	1,167	1,524	1,228	1,386	-0,141												
1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)	0,196	0,195			0,196					0,195	0,001												
1.2.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от КТП № 43 с. Михайловка	0,576	0,585					0,576	0,585			-0,009												
1.3.	Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконструкция питающей линии ВО-6 кВ, реконструкция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ с. Михайловка	0,734	0,602	0,6	0,602	0,134						0,132												
1.4.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от КТП № 36 с. Михайловка	0,904	0,919							0,904	0,919	-0,015												
1.5.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая от ЗТП № 2 с. Михайловка	0,591	0,836					0,591	0,564		0,272	-0,245												
1.6.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от КТП № 13 с. Михайловка	0,736	0,737			0,736	0,737					-0,001												
1.7.	Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. Михайловка	0,324	0,338						0,338	0,324		-0,014												
1.8.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТП № 13 с. Михайловка	0,523	0,513	0,25	0,221	0,273	0,255		0,037			0,01												
2	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности	0,778	0,689	0,173	0,121			0,105	0,266	0,181	0,339	0,282	0,089											
2.1.	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 35, ул. Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный объект 2016 года)	0,173	0,121	0,173	0,121							0,052												
2.2.	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к КТП № 43 по ул. Гагарина с. Михайловка	0,266	0,286					0,105	0,266	0,181		-0,02												
2.3.	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к КТП № 36 по ул. Маяковская, с. Михайловка	0,339	0,282								0,339	0,282	0,057											

Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАНЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 4 кв. 2017г.
период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановый объем финансирования, млн рублей					Фактически профинансировано, млн рублей					Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей				
			Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО		1,438					1,233										1,668	0,177	1,491		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		1,099															1,386	0,176	1,21		
1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)		0,195															0,195	0,008	0,187		
1.2.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от КТП № 43 с. Михайловка																					
1.3.	Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконструкция питающей линии ВО-6 кВ, реконструкция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ с. Михайловка																					
1.4.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от КТП № 36 с. Михайловка		0,904															0,919	0,112	0,807		
1.5.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая от ЗТП № 2 с. Михайловка																	0,272	0,056	0,216		
1.6.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Стенная от КТП № 13 с. Михайловка																					
1.7.	Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. Михайловка																					
1.8.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТП № 13 с. Михайловка																					
2	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности		0,339															0,282	0,001	0,281		
2.1.	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 35, ул. Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный объект 2016г.)																					
2.2.	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к КТП № 43 по ул. Гагарина с. Михайловка																					
2.3.	Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к КТП № 36 по ул. Маяковская, с. Михайловка		0,339															0,282	0,001	0,281		

Ввод мощностей в эксплуатацию																												Причины неисполнения плана							
Факт																																			
Всего							1 квартал							2 квартал							3 квартал								4 квартал						
МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		5,92			0,5				1,24			0,25				0,95							1,18			0,25				2,55					

Год раскрытия информации 2017 год

Отчет за ___4___ квартал года __2017___
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

2017г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять электроэнергию и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Фактические технические характеристики							Сроки реализации проекта			Наличие исходно-разрешительной документации			
				МВт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	Другое	год начала реализации инвестиционного проекта	год окончания реализации инвестиционного проекта	Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соответствии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)*	Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется)	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется)	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется)	Разрешение на строительство (+;-; Не требуется)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Техническое перевооружение и реконструкция			0,5			5,63										
1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)						0,7				2016	2017		(+)	Не требуется	(+)	Не требуется
1.2.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от КТП № 43 с. Михайловка						0,6				2017	2017		(+)		(+)	
1.3.	Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконструкция питающей линии ВО-6 кВ, реконструкция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ с. Михайловка			0,25			1,24				2017	2017		(+)		(+)	
1.4.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от КТП № 36 с. Михайловка						1,25				2017	2017		(+)		(+)	
1.5.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая от ЗТП № 2 с. Михайловка						0,6				2017	2017		(+)		(+)	
1.6.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от КТП № 13 с. Михайловка						0,95				2017	2017		(+)		(+)	
1.7.	Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. Михайловка			0,25			0,25				2017	2017		(+)		(+)	
1.8.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТП № 13 с. Михайловка						0,58				2017	2017		(+)		(+)	

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности