

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 2 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования

| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------------------------|---|----------------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------------------------|
| | | Всего | | | | | | | | | | Отчетный квартал | | | | | | | | | |
| | | План | | | | | Факт | | | | | План | | | | | Факт | | | | |
| | | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | ВСЕГО | 6,145 | | | 6,145 | | 3,120 | | | 3,120 | | 1,536 | | | 1,536 | | 1,485 | | | 1,485 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 6,145 | | | 6,145 | | 3,120 | | | 3,120 | | 1,536 | | | 1,536 | | 1,485 | | | 1,485 | |
| | ВСЕГО | 6,145 | | | 6,145 | | 3,120 | | | 3,120 | | 1,536 | | | 1,536 | | 1,485 | | | 1,485 | |

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 1 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программыАО "МАГЭ"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) на 2018г. | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) | | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) | | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) | | Причины отклонений (Примечания) | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | Всего | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | в базисном уровне цен | | в прогнозных ценах соответствующих лет | | в базисном уровне цен | | в прогнозных ценах соответствующих лет | | в базисном уровне цен | | в прогнозных ценах соответствующих лет | | | | | | |
| | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | | |
| | ВСЕГО | | 6,145 | | | | | 6,145 | 2,453 | | 1,256 | | 1,399 | | 0,787 | | 1,054 | | 3,14 | | | | 0,962 | | | | 3,692 | | | Остаток фин-ия за 2017г 0,204 млн.руб. + (6,2 млн.руб. - 0,259 млн.руб в тарифе)=6,145 млн.руб. план на 2018г. |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | 5,645 | 1,897 | | 1,006 | | 1,115 | | 0,537 | | 0,782 | | 3,14 | | | | 0,962 | | | | 3,748 | | | |
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от ЗТП № 35 с. Михайловка | | | | | | | 1,006 | 1,115 | | 1,006 | | 1,115 | | | | | | | | | | | | | | -0,109 | | | |
| 1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от ЗТП № 20 с. Михайловка | | | | | | | 0,537 | 0,727 | | | | | | 0,537 | 0,727 | | | | | | | | | | | -0,190 | | | |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТПН № 11 с. Михайловка | | | | | | | 0,878 | | | | | | | | | | | 0,878 | | | | | | | | 0,878 | | | |
| 1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка | | | | | | | 0,962 | | | | | | | | | | | | | | | 0,962 | | | | 0,962 | | | |
| 1.5. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка | | | | | | | 0,362 | 0,055 | | | | | | | | 0,055 | | 0,362 | | | | | | | | 0,307 | | | |
| 1.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка | | | | | | | 0,362 | | | | | | | | | | | 0,362 | | | | | | | | 0,362 | | | |
| 1.7. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. Михайловка | | | | | | | 0,683 | | | | | | | | | | | 0,683 | | | | | | | | 0,683 | | | |
| 1.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка | | | | | | | 0,855 | | | | | | | | | | | 0,855 | | | | | | | | 0,855 | | | |
| 2 | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | | | | | | | 0,500 | 0,556 | | 0,250 | | 0,284 | | 0,25 | | 0,272 | | | | | | | | | | -0,056 | | | |
| 2.1. | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. Набережная с. Михайловка | | | | | | | 0,250 | 0,246 | | | | | | 0,25 | | 0,246 | | | | | | | | | | 0,004 | | | |
| 2.2. | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. Кобиского с. Михайловка | | | | | | | 0,250 | 0,310 | | 0,250 | | 0,284 | | | | 0,026 | | | | | | | | | | -0,060 | | | |

Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАНЭ"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2 кв. 2018г.
период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей | | | | | Фактически профинансировано, млн рублей | | | | | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей | | | | | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|---|-----|-----|--------------------------|--------|---|-----|-----|--------------------------|--------|---|-----|-----|--------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------|--------|
| | | | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие |
| 1 | ВСЕГО | | 1,536 | | | | | 1,485 | | | | | | | | | 0,999 | | 0,089 | 0,91 | 0 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | 0,727 | | 0,089 | 0,638 | 0 | |
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобского от ЗТП № 35 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от ЗТП № 20 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | 0,727 | | 0,089 | 0,638 | | |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТПН № 11 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | 0,055 | | 0,004 | 0,035 | 0,016 | |
| 1.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | | | | | | | | | | | | | | | | 0,272 | | | 0,272 | | |
| 2.1. | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. Набережная с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | 0,246 | | | 0,246 | | |
| 2.2. | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. Кобского с. Михайловка | | | | | | | | | | | | | | | | 0,026 | | | 0,026 | | |

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 2 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018

период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | ПЛАН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|-------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|-----|--------|-----------|------|--------|-----|--------|-----------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|-----|--------|
| | | | Всего | | | | | 1 квартал | | | | | 2 квартал | | | | | 3 квартал | | | | | 4 квартал | | | | |
| | | | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | ВСЕГО | | | | 5,28 | 0,41 | | | | 1,2 | | | | | 0,49 | | | | | 2,29 | 0,41 | | | | | 1,3 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобинского от ЗТП № 35 с. Михайловка | | | | 1,2 | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от ЗТП № 20 с. Михайловка | | | | 0,49 | | | | | | | | | | 0,49 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТПН № 11 с. Михайловка | | | | 1,05 | | | | | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | |
| 1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка | | | | 1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,3 | | |
| 1.5. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | |
| 1.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка | | | | | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | | | | | | |
| 1.7. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. Михайловка | | | | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | | |
| 1.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка | | | | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | | 0,86 | | | | | | | |

Год раскрытия информации 2018 год

Отчет за __2__ квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

2018г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять электроэнергию и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Фактические технические характеристики | | | | | | | Сроки реализации проекта | | | Наличие исходно-разрешительной документации | | | |
|------|--|---------------------------------------|---|--|------|------|-------------|-------------|-------|--------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соответствии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строительство (+;-; Не требуется) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | | 0,41 | | | 5,28 | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от ЗТП № 35 с. Михайловка | | | | | | 1,2 | | | | 2018 | 2018 | | (+) | Не требуется | (+) | Не требуется |
| 1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от ЗТП № 20 с. Михайловка | | | | | | 0,49 | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТПН № 11 с. Михайловка | | | | | | 1,05 | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |
| 1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка | | | | | | 1,3 | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |
| 1.5. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка | | | 0,25 | | | | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |
| 1.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка | | | 0,16 | | | | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |
| 1.7. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. Михайловка | | | | | | 0,38 | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |
| 1.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка | | | | | | 0,86 | | | | 2018 | 2018 | | (+) | | (+) | |

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 2 квартал года 2018

| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) | | | |
|----------|--|---|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|------|----|--------------|----|------|----|---|---------------|---------------|--|
| | | Всего | | | | 1 квартал | | | | 2 квартал | | | | 3 квартал | | | | 4 квартал | | | | | | | |
| | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | ВСЕГО | 6,145 | | 2,453 | | 1,256 | | 1,399 | | 0,787 | | 1,054 | | 3,14 | | | | 0,962 | | | | | 3,692 | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5,645 | | 1,897 | | 1,006 | | 1,115 | | 0,537 | | 0,782 | | 3,14 | | | | 0,962 | | | | | 3,748 | | |
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от ЗТП № 35 с. Михайловка | 1,006 | | 1,115 | | 1,006 | | 1,115 | | | | | | | | | | | | | | | -0,109 | | |
| 1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от ЗТП № 20 с. Михайловка | 0,537 | | 0,727 | | | | | | 0,537 | | 0,727 | | | | | | | | | | | | -0,190 | |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от КТПН № 11 с. Михайловка | 0,878 | | | | | | | | | | | | 0,878 | | | | | | | | | | 0,878 | |
| 1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка | 0,962 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,962 | | | | | | 0,962 | |
| 1.5. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка | 0,362 | | 0,055 | | | | | | | | 0,055 | | 0,362 | | | | | | | | | | 0,307 | |
| 1.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка | 0,362 | | | | | | | | | | | | 0,362 | | | | | | | | | | 0,362 | |
| 1.7. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. Михайловка | 0,683 | | | | | | | | | | | | 0,683 | | | | | | | | | | 0,683 | |
| 1.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка | 0,855 | | | | | | | | | | | | 0,855 | | | | | | | | | | 0,855 | |
| 2 | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | 0,500 | | 0,556 | | 0,250 | | 0,284 | | 0,25 | | 0,272 | | | | | | | | | | | | -0,056 | |
| 2.1. | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. Набережная с. Михайловка | 0,250 | | 0,246 | | | | | | 0,25 | | 0,246 | | | | | | | | | | | | 0,004 | |
| 2.2. | Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. Кобиского с. Михайловка | 0,250 | | 0,310 | | 0,250 | | 0,284 | | | | 0,026 | | | | | | | | | | | | -0,060 | |