



Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за 4 квартал года 2019  
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2019г.

период реализации инвестиционной программы

## Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)																			
		Всего										Отчетный квартал									
		План					Факт					План					Факт				
		Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО	5,849			5,849		5,849			4,633		1,216			1,216		1,216			1,216	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	5,849			5,849		5,849			4,633		1,216			1,216		1,216			1,216	
	ВСЕГО	5,849			5,849		5,849			4,633		1,216			1,216		1,216			1,216	

**Год раскрытия информации: 2019 год**  
**Отчет за 4квартал года 2019**  
**об исполнении инвестиционной программы**

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2019г.

период реализации инвестиционной программы

**Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений**

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) на 2019г.	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС)		Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)								Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала,	Причины отклонений (Примечания)		
				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал				4 квартал	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт
	<b>ВСЕГО</b>		<b>5,849</b>					<b>5,849</b>	<b>5,905</b>	<b>1,035</b>	<b>1,042</b>	<b>1,259</b>	<b>1,245</b>	<b>2,504</b>	<b>2,822</b>	<b>1,051</b>	<b>0,796</b>	<b>-0,056</b>	Остаток фин-ия за 2018г. - 0,258млн.руб. + 5,834 в тарифе. - 0,243 (50% декабря)=5,849 млн.руб. план на 2019г.
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		<b>4,021</b>					<b>4,021</b>	<b>4,460</b>	<b>1,035</b>	<b>1,042</b>	<b>0,95</b>	<b>0,852</b>	<b>1,745</b>	<b>2,023</b>	<b>0,291</b>	<b>0,543</b>	<b>-0,439</b>	
<b>1.1.</b>	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка		<b>1,035</b>					<b>1,035</b>	<b>1,042</b>	<b>1,035</b>	<b>1,042</b>							<b>-0,007</b>	
<b>1.2.</b>	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. Михайловка		<b>0,581</b>					<b>0,581</b>	<b>0,543</b>					<b>0,290</b>		<b>0,291</b>	<b>0,543</b>	<b>0,038</b>	
<b>1.3.</b>	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка		<b>2,035</b>					<b>2,035</b>	<b>2,471</b>			<b>0,950</b>	<b>0,852</b>	<b>1,085</b>	<b>1,619</b>			<b>-0,436</b>	

1.4.	Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка		0,370					0,370	0,404					0,370	0,404			-0,034	
2	<b>Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности</b>		1,828					1,828	1,445			0,309	0,393	0,759	0,799	0,76	0,253	0,383	
2.1.	Монтаж приборов учета потребителям, подключенным к ЗТП № 54, ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ, ул. Южная аллея, ул. Мелиораторов с. Михайловка		0,927					0,927	0,664			0,309	0,393	0,309	0,271	0,309		0,263	
2.2.	Монтаж приборов учета потребителям, подключенным к КТП № 7, ул.Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная с. Михайловка		0,901					0,901	0,781					0,450	0,528	0,451	0,253	0,120	

Год раскрытия информации: 2019 год  
Отчет за 4 квартал года 2019  
об исполнении инвестиционной программы

АО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 4 кв. 2019г.

период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Иденти- фика- тор инвисти- цион- ного проекта	Плановый объем финансирования на год, млн рублей					Фактически профинансировано, млн рублей					Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей				
			Всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудова- ние и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудова- ние и материалы	прочие
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>1,216</b>					<b>1,216</b>										<b>0,796</b>		<b>0,036</b>	<b>0,760</b>	
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																	<b>0,543</b>		<b>0,034</b>	<b>0,509</b>	
<b>1.1.</b>	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка																					
<b>1.2.</b>	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. Михайловка																	<b>0,543</b>		<b>0,034</b>	<b>0,509</b>	
<b>1.3.</b>	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка																					
<b>1.4.</b>	Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка																					
<b>2</b>	<b>Монтаж приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности</b>																	<b>0,253</b>		<b>0,002</b>	<b>0,251</b>	
<b>2.1.</b>	Монтаж приборов учета потребителям, подключенным к ЗТП № 54, ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ, ул. Южная аллея, ул. Медиаторов с. Михайловка																					
<b>2.2.</b>	Монтаж приборов учета потребителям, подключенным к КТП № 7, ул.Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная с. Михайловка																	<b>0,253</b>		<b>0,002</b>	<b>0,251</b>	











Год раскрытия информации 2019 год

Отчет за 4 квартал года 2019 \_\_\_\_\_  
об исполнении инвестиционной программыАО "МАПЭ"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

4 кв. 2019г.

период реализации инвестиционной программы

## Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять электроэнергетики и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Фактические технические характеристики							Сроки реализации проекта			Наличие исходно-разрешительной документации			
				МВт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-деп	км ВЛ 2-деп	км КЛ	Другое	год начала реализации инвестиционного проекта	год окончания реализации инвестиционного проекта	Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соответствии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)*	Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется)	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется)	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется)	Разрешение на строительство (+;-; Не требуется)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>			0,25			5,830										
1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка						1,470				2019	2019		(+)	Не требуется	(+)	Не требуется
1.2.	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. Михайловка						0,735				2019	2019		(+)		(+)	
1.3.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка						3,625				2019	2019		(+)		(+)	
1.4.	Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка			0,25							2019	2019		(+)		(+)	

\* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности