

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Михайловскагропромэнерго" за 4 кв. 2014г. (представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель

В.Н. Копылов

(подпись)

"___" _____ 20 15 года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты		
	ВСЕГО	1,206														0,443	0,065	0,378																		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,206														0,443	0,065	0,378																		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,206														0,443	0,065	0,378																		
1.1.1.	в т.ч.: Реконструкция ВЛ, КЛ	0,793														0,281	0,051	0,23																		
1	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п/с 110/6 "ЖБИ-130" от КТП № 48 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП " 48 по ул. Некрасовская	0,448														0,22	0,04	0,18																		
2	Реконструкция Ф-6 кВ № 6 п/с 110/35/6 "Михайловка" от КТП № 14 до ЗТП № 53 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 14 по ул. Тихоокеанская	0,345														0,061	0,011	0,05																		
3	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 49 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИПбольшого сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская, Уссурийская в с. Михайловка																																			
4	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 23 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИПбольшого сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Калининская в с. Михайловка																																			
5	Реконструкция Ф-0,4 кВ от КТП № 38 с заменой деревянных опор на ж/б с заменой провода АС на провод марки СИПбольшого сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Тихоокеанская в с. Михайловка																																			
1.1.1.1.	Незавершенная реконструкция объектов в 2013г.: всего																																			
1	Установка КТПН-250 кВ в центре нагрузок по ул. Луговая, строительство отпайки ВЛ-6кВ № 11 "Павловка-1" для энергоснабжения КТПН п. Новошахтинский																																			
1.1.2	Установка приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности															0,162	0,014	0,148																		
2	Объект 1																																			
...	Объект 2																																			

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.